

Automatische Balkonbewässerung

Autor: Dzaid Abiyyu Siregar, Zul Fahmi Nur Vagala, Johannes Berg

Letzte Änderung: 13. Juni 2025

Dateiname: Qualitätssicherung\_Automatische\_Balkonbewässerung.docx

Version: 0.2

© htw-Berlin Seite 1 von 12

### Automatische Balkonbewässerung



### Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Testfälle	7
2.1	Sensoranbindung	7
2.2	MQTT-Verbindung	8
2.3	Manuelle Pumpensteuerung	9
2.4	Anzeige der Bodenfeuchte in UI	. 10
2.5	Energieverbrauch - Dauerbetrieb	. 11
3	Testprotokoll	. 12

### Automatische Balkonbewässerung



### Copyright

#### © Mohammad Abuosba

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokumentes oder Teile davon ist unabhängig vom Zweck oder in welcher Form untersagt, es sei denn, die Rechteinhaber/In hat ihre ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt.

#### Version Historie

Version:	Datum:	Verantwortlich	Änderung
0.1	11.11.2013	Mohammad Abuosba	Initiale Dokumenterstellung
0.2	13.06.2025	Johannes Berg	Testplan, Testfälle und Testprotokoll

#### Vorhandene Dokumente

Alle für die vorliegende Spezifikation ergänzenden Unterlagen müssen hier aufgeführt werden

Dokument	Autor	Datum
Automatische_Balkonbewässerung_Lastenheft	Dzaid Abiyyu Siregar,	13.06.2025
Automatische_Balkonbewässerung_Pflichtenheft	Zul Fahmi Nur Vagala,	
Automatische_Balkonbewässerung_technische_Spezifikation.docx	Johannes Berg	

© htw-Berlin Seite 3 von 12

Automatische Balkonbewässerung



### 1 Einleitung

Dieses Dokument enthält die definierten Testfälle, die sich, während Sprint 1 des Projekts zur automatisierten Pflanzenbewässerung kristallisiert haben. Ziel ist es, erste zentrale Funktionen des Systems zu überprüfen und sicherzustellen, dass die entwickelten Komponenten den Anforderungen aus dem Lasten- und Pflichtenheft, sowie der technischen Spezifikation entsprechen.

Die Testfälle decken sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen ab und wurden auf Basis des erarbeiteten Testplans erstellt. Sie dienen der Qualitätssicherung, dem Fehlermanagement sowie der systematischen Validierung einzelner Module und deren Zusammenspiel.

Jeder Testfall ist nach einem einheitlichen Schema dokumentiert und enthält Angaben zum Testziel, den Vorraussetzungen, dem erwarteten Verhalten sowie zu den konkreten Testdaten. Die erfolgreiche Durchführung dieser Tests bildet die Grundlage für die interne Abnahme von Sprint 1 und den Übergang in die nächste Entwicklungsphase.

© htw-Berlin Seite 4 von 12



# Testplan

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 1 "Source Code, Komponente, Funktion"			Bemerkungen	
		Test-Verfahren	Zyklus	Zuständig		
Dokumentation						
App-Projekt (Flutter-Setup)	Verständlichkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit	Editorial Review Gegenlesen	bei Abschluss der Einrichtung	Zul	Projektstruktur, Build-Konfiguration prüfen	
Aufbau Testboard (ESP + Sensoren)	Korrektheit, Lesbarkeit, Eindeutigkeit	Technisches Review	Nach Aufbau	Johannes	Sauberer Aufbau für stabile Verbindung wichtig	
Applikation	Applikation					
Funktionalitäten						
UI – Statusanzeige & Pumpe	F – Korrektheit, Aktualität	Unittest	Bei jedem UI-Update	Zul	Anzeige Verlauf und App-Navigation möglich	
MQTT-Verbindung	Verbindung, Datenfluss	Integrationstest	nach Implementierung	Dzaid	Verbindung zu lokalem Broker	
Sensoranbindung	F – Richtigkeit	Kalibrierung	Nach Aufbau	Dzaid	Messwert skalieren	
MQTT - Publish	F – Korrektheit, Timing	Integrationstest	Nach Implementierung	Dzaid	Regelmäßige Übertragung, alle 30 sek	
Pumpensteuerung	F – Richtigkeit, Timing	Modultest	Nach jeder Änderung im Code	Johannes	Sicherheitslogik beachten	
Wasserverteilung / Stecksystem	F – Funktion, Durchfluss	Blackboxtest	Einmalig beim Aufbau	Johannes	Test mit einer Pumpe (+Schlauch)	

© htw-Berlin Seite 5 von 12

Automatische Balkonbewässerung



nicht funktionale Eigenschaften / Anforderungen					
Energieverbrauch	Effizienz, Dauerbetrieb	Datentest, Stresstest	Täglich im Dauerbetrieb, vor Übergabe	Zul	Beobachtung des Stromverbrauchs möglich

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 2 "Integration / Systemtest"			Bemerkung?
		Test-Verfahren	Zyklus	Zuständig	
Funktionalitäten					
Sensordatenverarbeitung	F - Richtigkeit	Datentest, Lasttest,	nach jeder Änderung, am Ende	Dzaid	Messwerte mit realer Bodenfeuchte vergleichen
MQTT-Kommunikation	F – Richtigkeit, Stabilität	Performancetest, Verbindungstest	nach jeder Änderung, am Ende	Dzaid, Zul	Latenz, Verbindungsabbrüche testen
Manuelle Pumpensteuerung	F – Reaktion, Richtigkeit	Manueller Test	nach Implementierung, am Ende	Johannes, Dzaid	App-Befehl muss direkt auf Relaisausgang reagieren
Anzeige der Bodenfeuchte in UI	Usability, Verständlichkeit	Manueller Test	Vor Übergabe	Zul	Klare und aktuelle Anzeige der Feuchtigkeitswerte
nicht funktionale Eigenscha	aften / Anforderungen				
Systemverhalten	Zuverlässigkeit, Effizienz	Lasttest, Performancetest	Ende Sprint 1	Dzaid, Zul, Johannes	System muss stabil unter Dauerlast arbeiten

© htw-Berlin Seite 6 von 12



### 2 Testfälle

## 2.1 Sensoranbindung

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	001
Testart	Funktionstest
Zu testender Geschäftsprozess/	Feuchtigkeitssensor
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	Feuchtigkeitssensoren liefern gleiche Werte bei identischen Bedingungen
Testvoraussetzungen	Feuchtigkeitssensor ist sauber, nicht beschädigt
Testfalldaten	Sensoren senden erst im trockenen und dann aus einem Wasserbehälter Werte
Erwartetes Verhalten	Jeder Sensor liefert (fast) exakt gleiche Werte. Minimale Toleranz ist gestattet (+-1%)

### Testergebnis

Testergebnis	x Bestanden	☐ Nicht Bestanden	
Fehlerkategorie	x Leicht	☐ Mittel	☐ Schwer
Bemerkung	Von 5 Feuchtigkeitssensc	sensore liefern 4 fast exakt gleiche Werte (nur 3 not	
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	Datum	
		06.06.2025	

© htw-Berlin Seite 7 von 12



# 2.2 MQTT-Verbindung

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	002
Testart	Integrationstest
Zu testender Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	MQTT-Kommunikation App mit Broker
Testziel	App soll stabil Nachrichten an den lokalen MQTT-Broker senden und empfangen können
Testvoraussetzungen	MQTT-Broker läuft, Netzwerkverbindung vorhanden
Testfalldaten	App verbindet sich zum Broker, sendet eine Nachricht und empfängt eine Antwort
Erwartetes Verhalten	Verbindung wird hergestellt, Nachrichten werden ohne Fehler übertragen

© htw-Berlin Seite 8 von 12



# 2.3 Manuelle Pumpensteuerung

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	003
Testart	Funktionstest
Zu testender Geschäftsprozess/	Steuerung der Wasserpumpe über App
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	Die App aktiviert die Pumpe über ein Relaismodul bei Button-Click
Testvoraussetzungen	Relaismodul korrekt angeschlossen, App und ESP verbunden
Testfalldaten	Nutzer drückt Button in App; ESP aktiviert Relais
Erwartetes Verhalten	Pumpe schaltet sich ein und nach definierter Zeit wieder aus

© htw-Berlin Seite 9 von 12



# 2.4 Anzeige der Bodenfeuchte in UI

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	004
Testart	Blackboxtest / UI - Test
Zu testender Geschäftsprozess/	Visualisierung des Sensorwerts in der Benutzeroberfläche
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	Nutzer soll den aktuellen Bodenfeuchtewert in der App korrekt angezeigt bekommen
Testvoraussetzungen	Sensor angeschlossen, App und ESP kommunizieren korrekt
Testfalldaten	Sensor misst Werte zwischen 0-100%
Erwartetes Verhalten	Anzeige in der App spiegelt gemessene Werte verzögerungsfrei und korrekt wieder

© htw-Berlin Seite 10 von 12



# 2.5 Energieverbrauch - Dauerbetrieb

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	005
Testart	Stresstest / Langzeittest
Zu testender Geschäftsprozess/	Energieaufnahme von ESP und Sensor bei Dauerbetrieb
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	System darf sich nicht überhitzen oder instabil werden
Testvoraussetzungen	Dauerbetrieb über mind. 12 Stunden; Netzteil vorhanden
Testfalldaten	Betrieb mit aktivem Sensor, aktiver MQTT-Verbindung, periodischem Senden
Erwartetes Verhalten	Stromaufnahme konstant im erwarteten Bereich; kein Ausfall oder Reset

© htw-Berlin Seite 11 von 12

# **Qualitätssicherung**Automatische Balkonbewässerung



# 3 Testprotokoll

TestfallNr.	Datum	Status	Schweregrad	Datum	Status
				2. Lauf	2. Lauf
001	06.06.2025	bestanden	leicht		
002	13.06.2025	Noch nicht			
		durchgeführt			
003	13.06.2025	Noch nicht			
		durchgeführt			
004	13.06.2025	Noch nicht			
		durchgeführt			
005	13.06.2025	Noch nicht			
		durchgeführt			

© htw-Berlin Seite 12 von 12