Automatische Balkonbewässerung

# Qualitätssicherung\_2

Automatische Balkonbewässerung

Autor: Dzaid Abiyyu Siregar, Zul Fahmi Nur Vagala, Johannes Berg

Letzte Änderung: 13. Juni 2025

Dateiname: Qualitätssicherung\_Automatische\_Balkonbewässerung2.docx

Version: 0.2

#### Automatische Balkonbewässerung

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
_		
2	Testplan	6
2.1	Sprint 1	6
2.2	Sprint 2	8
3	Testfälle	10
3.1	Sprint 1	10
3.1.1	Sensoranbindung	10
3.1.2	MQTT-Verbindung	11
3.1.3	Manuelle Pumpensteuerung	12
3.1.4	Anzeige der Bodenfeuchte in UI	13
3.1.5	Energieverbrauch – Dauerbetrieb	14
3.2	Sprint 2	
3.2.1	Zeitplan-Funktion in der App	15
3.2.2	MQTT-Ereignislog	16
3.2.3	Lokaler Zeitplan	17
3.2.4	Historie-Anzeige in der App	18
3.2.5	Wettergeschütztes Gehäuse für Elektronik	19
4	Testprotokoll	20

#### Automatische Balkonbewässerung

#### Copyright

#### © Mohammad Abuosba

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokumentes oder Teile davon ist unabhängig vom Zweck oder in welcher Form untersagt, es sei denn, die Rechteinhaber/In hat ihre ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt.

#### Version Historie

Version:	Datum:	Verantwortlich	Änderung
0.1	11.11.2013	Mohammad Abuosba	Initiale Dokumenterstellung
0.2	11.07.2025	Johannes Berg	Testplan, Testfälle und Testprotokoll Sprint 2

#### Automatische Balkonbewässerung

#### Vorhandene Dokumente

Alle für die vorliegende Spezifikation ergänzenden Unterlagen müssen hier aufgeführt werden

Dokument	Autor	Datum
Automatische_Balkonbewässerung_Lastenheft	Dzaid Abiyyu Siregar, Zul Fahmi Nur Vagala, Johannes Berg	25.04.2025
Automatische_Balkonbewässerung_Pflichtenheft		23.05.2025
Automatische_Balkonbewässerung_technische_Spezifikation.docx		13.06.2025
Automatische_Balkonbewässerung_Qualitätssicherung		13.06.2025

Automatische Balkonbewässerung

#### 1 Einleitung

Dieses Dokument fasst die bestehenden sowie neu hinzugekommenen Testfälle des Projekts zur automatisierten Pflanzenbewässerung zusammen. Aufbauend auf den, während Sprint 1 definierten Testfällen, die zentrale Funktionen des Systems absichern sollten, werden in dieser Erweiterung nun auch die Testfälle aus Sprint 2 dokumentiert. Ziel ist es, die fortschreitende Systementwicklung weiterhin systematisch zu begleiten und sicherzustellen, dass sowohl neue als auch überarbeitete Komponenten den Anforderungen aus Lasten- und Pflichtenheft sowie der technischen Spezifikation entsprechen.

Die Testfälle wurden entsprechend dem bestehenden Testplan erweitert und berücksichtigen funktionale sowie nichtfunktionale Anforderungen. Sie dienen wie bisher der Qualitätssicherung, der strukturierten Fehlersuche und der Validierung des Zusammenspiels einzelner Systembestandteile. Jeder Testfall folgt einem einheitlichen Aufbau und enthält Angaben zum Testziel, den Voraussetzungen, dem erwarteten Verhalten sowie den eingesetzten Testdaten.

Durch die Ergänzung um die Testfälle aus Sprint 2 wird sichergestellt, dass neue Funktionalitäten umfassend geprüft und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems abgesichert werden. Das Dokument dient somit als fortlaufendes Testprotokoll und Grundlage für weitere interne Abnahmen im Projektverlauf.



## 2 Testplan

# **2.1** Sprint **1**

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 1	"Source Code, Ko Funktion"	Bemerkungen	
		Test-Verfahren	Zyklus	Zuständig	
Dokumentation					
App-Projekt (Flutter-Setup)	Verständlichkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit	Editorial Review Gegenlesen	bei Abschluss der Einrichtung	Zul	Projektstruktur, Build-Konfiguration prüfen
Aufbau Testboard (ESP + Sensoren)	Korrektheit, Lesbarkeit, Eindeutigkeit	Technisches Review	Nach Aufbau	Johannes	Sauberer Aufbau für stabile Verbindung wichtig
Applikation					
Funktionalitäten					
UI – Statusanzeige & Pumpe	F – Korrektheit, Aktualität	Unittest	Bei jedem UI-Update	Zul	Anzeige Verlauf und App-Navigation möglich
MQTT-Verbindung	Verbindung, Datenfluss	Integrationstest	nach Implementierung	Dzaid	Verbindung zu lokalem Broker
Sensoranbindung	F – Richtigkeit	Kalibrierung	Nach Aufbau	Dzaid	Messwert skalieren
MQTT - Publish	F – Korrektheit, Timing	Integrationstest	Nach Implementierung	Dzaid	Regelmäßige Übertragung, alle 30 sek
Pumpensteuerung	F – Richtigkeit, Timing	Modultest	Nach jeder Änderung im Code	Johannes	Sicherheitslogik beachten

© htw-Berlin Seite 6 von 20

## Automatische Balkonbewässerung



Wasserverteilung / Stecksystem	F – Funktion, Durchfluss	Blackboxtest	Einmalig beim Aufbau	Johannes	Test mit einer Pumpe (+Schlauch)	
nicht funktionale Eigenschaften / Anforderungen						
Energieverbrauch	Effizienz, Dauerbetrieb	Datentest, Stresstest	Täglich im Dauerbetrieb, vor Übergabe	Zul	Beobachtung des Stromverbrauchs möglich	

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 2 "Integration / Systemtest"		QS-Teststufe 2 "Integration / Systemtest"		
		Test-Verfahren	Zyklus	Zuständig		
Funktionalitäten						
Sensordatenverarbeitung	F - Richtigkeit	Datentest, Lasttest,	nach jeder Änderung, am Ende	Dzaid	Messwerte mit realer Bodenfeuchte vergleichen	
MQTT-Kommunikation	F – Richtigkeit, Stabilität	Performancetest, Verbindungstest	nach jeder Änderung, am Ende	Dzaid, Zul	Latenz, Verbindungsabbrüche testen	
Manuelle Pumpensteuerung	F – Reaktion, Richtigkeit	Manueller Test	nach Implementierung, am Ende	Johannes, Dzaid	App-Befehl muss direkt auf Relaisausgang reagieren	
Anzeige der Bodenfeuchte in UI	Usability, Verständlichkeit	Manueller Test	Vor Übergabe	Zul	Klare und aktuelle Anzeige der Feuchtigkeitswerte	
nicht funktionale Eigenscha	nicht funktionale Eigenschaften / Anforderungen					
Systemverhalten	Zuverlässigkeit, Effizienz	Lasttest, Performancetest	Ende Sprint 1	Dzaid, Zul, Johannes	System muss stabil unter Dauerlast arbeiten	

© htw-Berlin Seite 7 von 20



## 2.2 Sprint 2

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 1 "Source Code, Komponente, Funktion"			Bemerkungen	
		Test-Verfahren Zyklus Zuständig				
Dokumentation						
Ereignislog MQTT-Format	Korrektheit, Struktur, Vollständigkeit	Technisches Review	Nach Implementierung	Dzaid	Strukturierte JSON-Nachrichten mit definierten Feldern	
Lokale Zeitplanlogik (ESP)	Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit	Code Review	Nach Implementierung	Dzaid	RTC-basierte Umsetzung dokumentiert	
Schutzgehäuse (Skizze, Entwurf)	Eindeutigkeit, Vollständigkeit	Editorial Review	Bei Erstellung des Gehäuses	Johannes	Anforderung an Wetterschutz und Kabelführung beschrieben	
Applikation						
Funktionalitäten						
Zeitplan-Funktion (App)	F – Korrektheit, Bedienbarkeit	Blackboxtest, Unittest	Nach jedem UI-Update	Zul	Nutzer kann Zeiten eingeben und ändern; Validierung der Eingabe	
MQTT-Sende- /Empfangsbefehl (Zeitsteuerung)	F – Korrektheit, Timing	Integrationstest	Nach Anbindung an ESP	Dzaid, Zul	Steuerbefehl wird korrekt gesendet und empfangen	
MQTT-Ereignislog auf ESP	F – Struktur, Korrektheit	Modultest, JSON- Validierung	Nach jeder Änderung im Code	Dzaid	Log enthält Zeit, Aktion, Sensorwert im definierten Schema	
Lokaler Zeitplan (ESP-seitig)	F – Richtigkeit, Autonomer Betrieb	Integrationstest	Nach Implementierung	Dzaid	Gießzeit wird auch ohne App-Befehl korrekt ausgeführt	
Schutzgehäuse Elektronik	F – Passform, Witterungsresistenz	Funktionstest (Aufbau)	Bei Einbau	Johannes	Pumpe, ESP und Relais sicher montiert; Kabel trocken	

© htw-Berlin Seite 8 von 20

#### Automatische Balkonbewässerung



Feste Installation von Sensoren & Pumpen	F – Stabilität, Praxistauglichkeit	Funktionstest vor Ort	Nach Montage	Inhannes	Komponenten sitzen fest im Pflanzgefäß und Wasserbehälter		
nicht funktionale Eigenscha	nicht funktionale Eigenschaften / Anforderungen						
Automatisierung	Zuverlässigkeit, Robustheit	Langzeittest	Ende Sprint 2	Dzaid, Johannes, Zul, (+ Anwender)	System funktioniert über längere Zeit stabil		

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 2 "Integration / Systemtest"			Bemerkung?
		Test-Verfahren	Zyklus	Zuständig	
Funktionalitäten					
Zeitbasierte Pumpensteuerung (App->ESP)	F – Richtigkeit, Timing	Manuelle Tests	Nach Integration	Dzaid, Zul	Pumpe startet automatisch zur programmierten Zeit
MQTT-Kommunikation bei Zeitereignissen	F – Konsistenz, Stabilität	Lasttest, Integrationstest	Nach Umsetzung, regelmäßig	Dzaid, Zul	Es darf keine Konflikte bei mehreren Zeit- Ereignissen geben
Historie anzeigen	F – Aktualität	UI-Test, Review mit Nutzer	Vor Übergabe	Zul	Letztes Gießereignis, Sensorwerte und Uhrzeit korrekt sichtbar
Funktionstest: Gießen nach Zeitplan	F – Funktionalität	Gesamttest Setup	Nach Verbindung aller Komponente	Dzaid, Johannes, Zul	Pumpvorgang startet nur wenn Bedingungen erfüllt sind
nicht funktionale Eigenscha	nicht funktionale Eigenschaften / Anforderungen				
Wetterresistenz der Hardware	Schutz, Dauerbetrieb	Belastungstest (Feuchtigkeit, Außeneinsatz)	Vor Übergabe	Johannes	Geprüft bei hoher Luftfeuchte oder Außentemperatur

© htw-Berlin Seite 9 von 20



#### 3 Testfälle

## 3.1 Sprint 1

# 3.1.1 Sensoranbindung

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	001		
Testart	Funktionstest		
Zu testender Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Feuchtigkeitssensor		
Testziel	Feuchtigkeitssensoren liefern gleiche Werte bei identischen Bedingungen		
Testvoraussetzungen	Feuchtigkeitssensor ist sauber, nicht beschädigt		
Testfalldaten	Sensoren senden erst im trockenen und dann aus einem Wasserbehälter Werte		
Erwartetes Verhalten	Jeder Sensor liefert (fast) exakt gleiche Werte. Minimale Toleranz ist gestattet (+- 1%)		
Testergebnis	x Bestanden		
Echlorkatogoria			

Testergebnis	x Bestanden	☐ Nicht Bestanden	
Fehlerkategorie	x Leicht	☐ Mittel	☐ Schwer
Bemerkung	Von 5 Feuchtigkeitssensc notwendig)	oren liefern 4 fast exakt glo	eiche Werte (nur 3
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	Datum	
		06.06.2025	

© htw-Berlin Seite 10 von 20

# **Qualitätssicherung**Automatische Balkonbewässerung



## 3.1.2 MQTT-Verbindung

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	002
Testart	Integrationstest
Zu testender Geschäftsprozess/	MQTT-Kommunikation App mit Broker
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	App soll stabil Nachrichten an den lokalen MQTT-Broker senden und empfangen können
Testvoraussetzungen	MQTT-Broker läuft, Netzwerkverbindung vorhanden
Testfalldaten	App verbindet sich zum Broker, sendet eine Nachricht und empfängt eine Antwort
Erwartetes Verhalten	Verbindung wird hergestellt, Nachrichten werden ohne Fehler übertragen

Testergebnis	x Bestanden	☐ Nicht Bestanden		den
Fehlerkategorie	□Leicht	x Mitte	el	☐ Schwer
Bemerkung				
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer		Datum	
			07.07.20	025

© htw-Berlin Seite 11 von 20



## 3.1.3 Manuelle Pumpensteuerung

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	003
Testart	Funktionstest
Zu testender Geschäftsprozess/	Steuerung der Wasserpumpe über App
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	Die App aktiviert die Pumpe über ein Relaismodul bei Button-Click
Testvoraussetzungen	Relaismodul korrekt angeschlossen, App und ESP verbunden
Testfalldaten	Nutzer drückt Button in App; ESP aktiviert Relais
Erwartetes Verhalten	Pumpe schaltet sich ein und nach definierter Zeit wieder aus

Testergebnis	x Bestanden	☐ Nicht Bestanden		
Fehlerkategorie	□Leicht	x Mitte	I	☐ Schwer
Bemerkung				
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer		Datum	
			07.07.20	)25

© htw-Berlin Seite 12 von 20



# 3.1.4 Anzeige der Bodenfeuchte in UI

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	004		
Testart	Blackboxtest / UI - Test		
Zu testender Geschäftsprozess/	Visualisierung des Sensorwerts in der Benutzeroberfläche		
Zu testende Funktionsgruppe			
Testziel	Nutzer soll den aktuellen Bodenfeuchtewert in der App korrekt angezeigt		
	bekommen		
Testvoraussetzungen	Sensor angeschlossen, App und ESP kommunizieren korrekt		
Testfalldaten	Sensor misst Werte zwischen 0-100%		
Erwartetes Verhalten	Anzeige in der App spiegelt gemessene Werte verzögerungsfrei und korrekt wieder		
Testergebnis	x Bestanden		

x Bestanden	☐ Nicht Bestanden		
□Leicht	☐ Mittel	x Schwer	
Tester Auftragnehmer	Datum		
	05.07.2025	<u> </u>	
	□Leicht	☐ Leicht ☐ Mittel  Tester Auftragnehmer ☐ Datum	□ Leicht □ Mittel x Schwer

© htw-Berlin Seite 13 von 20

Tester Kunde



# 3.1.5 Energieverbrauch – Dauerbetrieb

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	005		
Testart	Stresstest / Langzeittest		
Zu testender Geschäftsprozess/	Energieaufnahme von ESP und Sensor bei Dauerbetrieb		
Zu testende Funktionsgruppe			
Testziel	System darf sich nicht überhitzen oder instabil werden		
Testvoraussetzungen	Dauerbetrieb über mind. 12 Stunden; Netzteil vorhanden		
Testfalldaten	Betrieb mit aktivem Sensor, aktiver MQTT-Verbindung, periodischem Senden		
Erwartetes Verhalten	Stromaufnahme konstant im erwarteten Bereich; kein Ausfall oder Reset		
Testergebnis	☐ Bestanden ☐ Nicht Bestanden		
Fehlerkategorie	□Leicht □ Mittel x Schwer		
Bemerkung	Test kann erst nach längerem Betrieb durchgeführt werden		

Datum

Tester Auftragnehmer

© htw-Berlin Seite 14 von 20



## 3.2 Sprint 2

## 3.2.1 Zeitplan-Funktion in der App

Testfall	Beschreibung			
Testfall-Nummer	006			
Testart	Blackboxtest			
Zu testender Geschäftsprozess/	Zeitplanung für automatisch	e Bewässerung		
Zu testende Funktionsgruppe				
Testziel	Der Benutzer kann Zeitpu	nkte für das automatische Gießen definieren und		
	speichern			
Testvoraussetzungen	App ist installiert, MQTT-Ve	App ist installiert, MQTT-Verbindung zum ESP besteht		
Testfalldaten	Eingabe "Bewässerung tägli	ch um 8:00 Uhr"		
Erwartetes Verhalten	Zeitplan wird gespeichert und an ESP gesendet			
	•			
Testergebnis	x Bestanden			
Fehlerkategorie	X Leicht	☐ Schwer		
Bemerkung	Test kann erst nach längere	m Betrieb durchgeführt werden		
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	Datum		
		11.07.2025		

© htw-Berlin Seite 15 von 20



# 3.2.2 MQTT-Ereignislog

Testfall	Beschreibung			
Testfall-Nummer	007			
Testart	Integrationstest			
Zu testender Geschäftsprozess/	MQTT-Nachrichten m	it Ereignisd	aten nach jeder	Aktion
Zu testende Funktionsgruppe				
Testziel	ESP soll nach jeder Pu	mpenaktio	n ein korrekt for	matiertes JSON-Log senden
Testvoraussetzungen	MQTT-Broker aktiv, P	umpensteu	erung implemen	tiert
Testfalldaten	Pumpenaktion auslöse	en, Log emp	ofangen und prü	fen
Erwartetes Verhalten	JSON-Nachricht enthält Zeitstempel, Aktion, Sensorwert			
Testergebnis	x Bestanden	☐ Nich	nt Bestanden	
Fehlerkategorie	□Leicht	☐ Mit	tel	x Schwer
Bemerkung	Test kann erst nach lä	ngerem Bet	trieb durchgefüh	rt werden
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	-	Datum	
			11.07.2025	

© htw-Berlin Seite 16 von 20



## 3.2.3 Lokaler Zeitplan

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	008
Testart	Funktionstest, Logiktest
Zu testender Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Zeitvergleich auf ESP zur autonomen Pumpensteuerung
Testziel	ESP führt Bewässerung ohne App-Befehl zur eingestellten Zeit selbstständig aus
Testvoraussetzungen	RTC-Modul oder NTP-Zeitquelle vorhanden
Testfalldaten	Uhrzeit einstellen: z.B. "Gießen um 7:00 Uhr"
Erwartetes Verhalten	ESP schaltet die Pumpe automatisch um 7:00 Uhr ein

Testergebnis	x Bestanden	☐ Nicht Bestanden	
Fehlerkategorie	□Leicht	x Mittel	☐ Schwer
Bemerkung	Test kann erst nach länge	erem Betrieb dur	chgeführt werden
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	Datum	
		11.07.2	025

© htw-Berlin Seite 17 von 20



# 3.2.4 Historie-Anzeige in der App

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	009
Testart	UI-Test, Szenarientest
Zu testender Geschäftsprozess/	Anzeige vergangener Pumpvorgänge und Sensorwerte in der App
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	Nutzer sieht eine verständliche Übersicht vergangener Ereignisse
Testvoraussetzungen	Mindestens eine Pumpenaktion durchgeführt, Daten gespeichert
Testfalldaten	Nutzer öffnet Verlaufs-Ansicht
Erwartetes Verhalten	Liste zeigt Datum, Uhrzeit, Aktion (z.B. "Pumpe an"), Sensorwert

Testergebnis	x Bestanden	☐ Nicht Bestanden		
Fehlerkategorie	□Leicht	x Mittel	☐ Schwer	
Bemerkung	Test kann erst nach länge	t nach längerem Betrieb durchgeführt werden		
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer		Datum	
		1	11.07.2025	

© htw-Berlin Seite 18 von 20



# 3.2.5 Wettergeschütztes Gehäuse für Elektronik

Testfall	Beschreibung			
Testfall-Nummer	010			
Testart	Belastungstest, Funktionstest			
Zu testender Geschäftsprozess/	Schutz der Elektronik gegen äußere Einflüsse (Wasser, Staub)			
Zu testende Funktionsgruppe				
Testziel	ESP und Relaismodul bleiben auch bei Feuchtigkeit funktionsfähig			
Testvoraussetzungen	Gehäuse ist montiert, System ist in Betrieb			
Testfalldaten	System 8 Stunden lang in feuchter Umgebung betrieben (z.B. Balkon)			
Erwartetes Verhalten	Keine Fehlfunktionen, stabile Verbindung			
	•			
Testergebnis	☐ Bestanden	☐ Nicht Bestanden		
Fehlerkategorie	□Leicht	☐ Mittel	☐ Schwer	
Domorkung	Test konn erst nach längerem Detrich durchgeführt werden			

☐ Bestanden	☐ Nicht Bestande	nt Bestanden		
□Leicht	☐ Mittel	☐ Schwer		
Test kann erst nach	längerem Betrieb durch	geführt werden		
Tester Auftragnehm	er Datum			
	□Leicht  Test kann erst nach	☐ Leicht ☐ Mittel  Test kann erst nach längerem Betrieb durch	☐ Leicht ☐ Mittel ☐ Schwer  Test kann erst nach längerem Betrieb durchgeführt werden	

© htw-Berlin Seite 19 von 20



## 4 Testprotokoll

# 4.1 Sprint 1

TestfallNr.	Datum	Status	Schweregrad	Datum	Status
				2. Lauf	2. Lauf
001	06.06.2025	bestanden	leicht	11.07.2025	bestanden
002	07.07.2025	bestanden	mittel	11.07.2025	bestanden
003	07.07.2025	bestanden	mittel	11.07.2025	bestanden
004	05.07.2025	bestanden	schwer	11.07.2025	bestanden
005	13.06.2025	Noch nicht	schwer		
		durchgeführt			

# 4.2 Sprint 2

TestfallNr.	Datum	Status	Schweregrad	Datum 2. Lauf	Status 2. Lauf
006	11.07.2025	bestanden	leicht		
007	11.07.2025	Bestanden (teilweise)	schwer		
008	11.07.2025	Bestanden (teilweise)	mittel		
009	11.07.2025	bestanden	mittel		
010	11.07.2025	Noch nicht durchgeführt	schwer		

© htw-Berlin Seite 20 von 20